

II. 事業評価個表（令和2年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	上高野水路改修工事			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		鳥取県若桜町			
交付金事業実施場所		若桜町大字上高野			
交付金事業の概要		町道上高野村中1号線は上高野地域住民の生活用道路として使用されています。しかし、経年劣化により町道上高野村中1号線の排水施設である水路の側溝の角が削れて、道路の下の土壌が水路に流れ出ている状況であるため、道路の陥没等の被害が発生する恐れがあります。道路の陥没等被害を防止するため、町道上高野村中1号線の排水施設である水路182.5mについて改修工事を行います。			
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>【主要政策・施策】</p> <p>○第9次若桜町総合計画 後期基本計画（平成29年度～平成33年度）</p> <p>第4章 基本計画</p> <p>1 安全で快適なまちづくり</p> <p>(3)交通基盤の整備 2)道路交通網の整備</p> <p>主要施策⑤安全な道路交通を維持するために、道路橋や道路付帯構造物の保守・整備を計画的に実施します。</p>			
事業開始年度		令和2年度	事業終了（予定）年度	令和2年度	
事業期間の設定理由					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度
	当該水路の沿線住民等にアンケートを実施し、「生活環境が改善され、安全安心な道路交通が期待でき満足している」という割合70%	住民アンケートで「満足している」と回答した割合	成果実績	%	75
			目標値	%	70
			達成度	%	107.1
	評価年度の設定理由				
令和3年5月に検査が終了し評価できることから当該年度に評価を実施。					

交付金事業の成果目標及び成果実績	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	本交付金を活用し、上高野水路改修工事を実施することにより、当該水路が付随する町道上高野村中1号線を生 活道路として使用する沿線住民の安全な道路交通の確保と生活環境の改善が出来ました。今後も引き続き、工事 において地域住民への理解・周知方法の工夫に努めることによって、本交付金を活用しながら地域住民の生活環 境の改善、安全な道路交通を維持するために、道路に付随する水路の保守・整備を計画的に実施します。					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標及 び活動実績	活動指標		単位	令和2年度	年度	年度
	水路改修工事の延長	活動実績	m	182.5		
		活動見込	m	182.5		
		達成度	%	100		
交付金事業の総事業費等	令和2年度	年度	年度	備考		
総事業費	7,008,100					
交付金充当額	4,400,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4,400,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
水路改修工事		指名競争入札		(有)川上工務店 (鳥取県八頭郡若桜町)		7,008,100
交付金事業の担当課室	地域整備課					
交付金事業の評価課室	地域整備課					